

# *Informationsabend*

„ Weiterer Maßnahmenablauf und Fertigstellung Gebäude C“



**Gebäude C**  
nach Fertigstellung



**IGS Campus  
nach Fertigstellung**



**Gebäude C**  
**Südfassade**



**Gebäude C**  
**Abbruch Dachdecke**



**Gebäude C**  
**Wiederaufbau Dachdecke**



**Gebäude C**  
**Dach**



**Gebäude C**  
**Dach**





**Gebäude C**  
**Atrium mit Aufzug**



**Gebäude C**  
**Atrium nach Fertigstellung**



**Gebäude C**  
**Stahlbau Gebäudeaussteifung**



**Gebäude C**  
**Raumstruktur steht**



**Gebäude C**  
**Haustechnik steht**



**Gebäude C**  
**Haustechik**

## Wir stellten fest:

- Unzureichende Arbeitsweise des Ing.-Büro Haustechnik.
- Dez. 2017 erwogen wir die Kündigung, entschieden dagegen mangels Ersatz-Ing.-Büro.
- Trotz Fristensetzungen weiter schwierige Zusammenarbeit.
  
- Wir deckten im Detail der Planung Fehler auf, fragten bei den Firmen nach.
- Firmen wiesen auf Probleme der Kommunikation mit dem Ing.-Büros hin, sowohl bzgl. Planung als auch Bauleitung.
- Folge: → Firmen meldeten im Juli Behinderung an
  - daraufhin Stillstand der haustechnischen Gewerke
  - Folgende Ausbaugewerke kommen in Verzug

---

## Weitere Schritte:

- Gespräche mit dem städtischen Rechtsamt, der GWT und den Ing.-Büros
- Workshop 30./31.08. mit den Ing.-Büros
  
- Nach weiteren Terminen bzw. Abgabefristen
  - noch immer keine ausreichende IB-Planung der TGA-Gewerke
  
- Anwaltsschreiben an Ing.-Büro: Rückantwort wird derzeit erwartet





# 18



Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!

Eröffnung der Diskussion